



**CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO**

CONTI D'ORDINE ESERCIZIO 2021



**Il Presidente
Avv. Francesco Chirico**

Avv. Francesco Chirico

Prignano Cilento, Novembre 2020

RELAZIONE SUI LAVORI
(ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021)

Il presente elaborato è parte integrante del bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Velia per l'annualità 2021 e riguarda i lavori che alla data di redazione del suddetto bilancio risultano finanziati. Nei paragrafi che seguono, i suddetti lavori sono stati articolati secondo le seguenti macro-categorie:

1. Lavori principali da eseguire nell'anno 2021;
2. Lavori la cui realizzazione nel 2021 è connessa all'impiego di somme residue risultanti da finanziamenti i cui lavori principali sono stati ultimati/collaudati;
3. Lavori da realizzare nel 2021 con fondi del Consorzio;
4. Lavori in attesa di finanziamento la cui progettazione è stata cofinanziata a valere sul POC Campania 2014/2020 (fondo di rotazione);
5. Lavori ultimati o in via di ultimazione nel corso del 2020.

Sono stati inoltre elencati:

- le iniziative finanziate riguardanti attività immateriali (progetti di promozione del territorio, studi, ricerche, etc.) da eseguire nell'annualità 2021;
- i lavori in attesa di finanziamento: ovvero i lavori per i quali si prevede di ottenere il finanziamento nel corso del 2021. Tali interventi, ancorché possano essere finanziati nel corso dell'anno, non sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio.

Lavori principali da eseguire nell'anno 2021

Nel prospetto riassuntivo che segue (tabella 1), si è provveduto a riportare, per ciascun intervento appartenente alle macro-categorie sopracitate, l'indicazione di:

- ✓ codice identificativo;
- ✓ ente finanziatore;
- ✓ provvedimento di finanziamento/cofinanziamento;
- ✓ codice unico del progetto CUP;
- ✓ titolo del progetto;
- ✓ importo della spesa prevista (quadro economico);
- ✓ importo del finanziamento/cofinanziamento;
- ✓ l'importo del finanziamento da gestire, ovvero delle somme non ancora spese alla data del 31/12/2020;
- ✓ l'importo della spesa che si ritiene di poter conseguire nel corso dell'anno 2021.

Gli importi riferiti agli ultimi due punti sopraelencati sono ulteriormente distinti in: "lavori, espropriazioni, IVA etc." (colonna 1), "spese generali" (colonna 2) e "rimborsi al consorzio"

ovvero le spese sostenute dal Consorzio per la gestione dei lavori (Direzione lavori, RUP, ufficio espropri ed altro), nonché per l'esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta.

Con riferimento a quanto riportato nel presente elaborato si rileva che la previsione di bilancio stima un avanzamento complessivo della spesa finanziata per l'annualità 2021 pari a circa 4.4 milioni di euro, corrispondente al 28% circa dei finanziamenti da gestire. Le spese generali comprensive di IVA sono stimate in circa 386 mila euro pari al 10% circa della spesa per lavori, espropri etc. Le predette spese generali sono comprensive delle somme per "rimborsi al consorzio" previste per il 2021 pari a complessivi € 192 mila di cui 177 mila per lavori in amministrazione diretta ed € 15 mila per "spese generali di gestione". Di seguito, per ciascun finanziamento, si espongono in sintesi i principali elementi di caratterizzazione dell'avanzamento della spesa.

Tabella 1 – Riepilogo lavori principali da eseguire nell'anno 2020

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	codice unico progetto (CUP)	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento	Residuo da gestire			Previsione 2021				
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	RIMBORSI AL CONSORZIO	
													Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
1	REGIONE	F.S.C. 2014-2020	E91B150005 20009	Interventi viabilità zona diga Alento. Completamento strada - 3° lotto	€ 3 294 326	€ 3 294 326	€ 1 106 689	€ 977 346	€ 129 343	€ 1 106 689	€ 977 346	€ 129 343	€ 54 581	€ -
2	MIT	F.S.C. 2014-2020	E11D170000 30001	Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)	€ 1 000 000	€ 1 000 000	€ 941 015	€ 905 020	€ 35 996	€ 470 508	€ 452 510	€ 17 998	€ -	€ -
3	MISE	Patto Territoriale (protocollo intesa)	Comune di Ceraso	Ammodernamento della presa di Massascusa e di ripristino delle connessioni ecologiche	€ 187 929	€ 180 000	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Comune Salento	Accordo del 5/11/2018	da acquisire	Allacciamento dell'acquedotto comunale "acqua di Nenna" del Comune di Salento e realizzazione impianto di sollevamento	€ 53 124	€ 53 124	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
23	REGIONE	PSR 2014/2020 - Mis.7,5,1	E17B170006 80008	PARKWAY ALENTO Infopoint e centro visita per l'informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali	€ 148 409	€ 148 409	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
24	MIPPAFT	F.S.C. 2014-2020	E54B120001 20006	Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento	€ 10 841 234	€ 10 841 234	€ 10 578 654	€ 9 642 468	€ 936 187	€ 2 115 731	€ 1 928 494	€ 187 237	€ -	€ 15 000
25	MIT	F.S.C. 2014-2020	E35G180001 00007	Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Carmine e Nocellito	€ 2 625 000	€ 2 625 000	€ 2 625 000	€ 2 328 104	€ 296 896	€ 262 500	€ 232 810	€ 29 690	€ -	€ -
Totali					€ 18 150 023	€ 18 142 094	€ 15 251 358	€ 13 852 937	€ 1 398 421	€ 3 955 427	€ 3 591 159	€ 364 268	€ 54 581	€ 15 000

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE

Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento (RESIDUO)	Residuo da gestire			Previsione 2021				
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	RIMBORSI AL CONSORZIO	
													Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
4	MIPAAF	Decr. n.6 del 15/03/1999	E78F0600001 0001	AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico Alento - 1° lotto. (Residuo)	€ 125 000	€ 125 000	€ 113 090	€ 103 344	€ 9 745	€ 113 090	€ 103 344	€ 9 745	€ 113 090	€ -
5	EX AGENSUD	PS 29/172	E31B040001 60001	Ripristino viabilità Stio - Diga Alento 4° lotto	in corso di rendicontazione		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	REGIONE	8048/94	E27H000000 20005	Vasca Spineta 2° Stralcio - 1° lotto (residuo)	€ 43 055	€ 43 055	€ 37 846	€ 33 233	€ 4 613	€ 37 846	€ 33 233	€ 4 613	€ -	€ -
7	REGIONE	POR 2000-06 MIS 1.4	E16B100000 40005	Ammodernamento impianti irrigui del Velia - I STRALCIO	n.r.		€ 250 845	€ 250 845	€ -	€ 220 845	€ 220 845	€ -	€ 10 000	€ -
Totali					-	-	401 781	387 423	14 358	371 781	357 423	14 358	123 090	-

LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI DEL CONSORZIO

Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento	Residuo da gestire			Previsione 2021				
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	RIMBORSI AL CONSORZIO	
													Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione
8	Fondi propri		E14E120006 10006	Completamento impianto irriguo al servizio dell'alta e media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea 2°lotto minicentrale idroelettrica del Palistro	€ 2 108 992	€ -	€ 57 320	€ 50 000	€ 7 320	€ 57 320	€ 50 000	€ 7 320	€ -	€ -
Totali					2 108 992	-	57 320	50 000	7 320	57 320	50 000	7 320	-	-

(segue)

LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO - PROGETTAZIONE FINANZIATA FONDO DI ROTAZIONE POC CAMPANIA 2014/2020															
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento (Fondo rotazione 70%)	Residuo da gestire			Previsione 2021					
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	RIMBORSI AL CONSORZIO		
											Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione			
9	REGIONE	POC 2014/2020 - Fondo di rotazione - D.D.R. n.89/2017	E37B1600150004	FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000"	€ 8 851 591	€ 290 555	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	REGIONE	POC 2014/2020 - Fondo di rotazione - D.D.R. n.42/2017	E16J16001960005	FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio).	€ 11 100 000	€ 261 373	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
10,1	REGIONE	proposto a finanziamento PSR 2014/20 - Mis 4.2.2	E17B17000680008	FR 428 - Parkway Alento (2° stralcio). (...) Creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario n elle pertinenze dell'in vaso di Piano della Rocca			Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
11	REGIONE	POC 2014/2020 - Fondo di rotazione - D.D.R. n.36/2017	E66J16001120005	FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (...) fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio) - Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica	€ 5 800 000	€ 34 258	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	REGIONE	POC 2014/2020 - Fondo di rotazione - D.D.R. n.43/2017	E96J16001360009	FR 430 Completamento schema idrico dell' Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio	€ 8 407 884	€ 85 010	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totali					34 159 475	671 196	-	-	-	-	-	-	-	-	

INIZIATIVE FINANZIATE RIGUARDANTI ATTIVITÀ IMMATERIALI (PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, STUDI, RICERCHE ETC)														
Cod.	Ente finanziatore	Provvedimento di finanziamento / cofinanziamento	CUP	Titolo del progetto	QTE	Finanziamento (Fondo rotazione)	Residuo da gestire			Previsione 2021				
							Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altri Voci	2) Spese generali compreso IVA	Totale (1+2)	1) Lavori, Indennità di espropriazioni, IVA ed altre Voci	2) Spese generali compreso IVA	RIMBORSI AL CONSORZIO	
											Lavori Amm. diretta	Sp. Gen. Gestione		
16	REGIONE	PSR 2014/20-Mis 16.5.1 (DICA 2018.0440405)	n.r.	Agribiodiversità autoctona del Cilento e miglioramento dell'efficienza irrigua - AGRIBIO CILENTO (capofila Consorzio Velia)	€ 140 237	€ 98 166	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17	REGIONE	PSR 2014/20-Mis 16.5.1 (DICA 2018.0440419)	n.r.	Cilento: suolo, paesaggio e biodiversità - CISPAB (capofila Consorzio Velia)	€ 140 235	€ 98 165	Iniziativa progettuale conclusa nel 2020			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totali					280 473	196 331	-	-	-	-	-	-	-	-

Con riferimento al prospetto che precede, si riportano di seguito alcune brevi note relative sia all'attuale svolgimento dei lavori che alla programmazione prevista per il 2021.

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI

COD. 1 – FSC 2014/2020 - Intervento di viabilità zona diga di Alento. Completamento strada 3° lotto

Con deliberazione n.26 del 10 agosto 2016, il CIPE ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Campania sottoscritto tra la Regione Campania ed il Governo il 24.4.2016, con il quale è stato finanziato il progetto denominato "Intervento di viabilità zona diga di Alento - Completamento strada 3° lotto" per € 4.000.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. La progettazione degli interventi di che trattasi fino al livello esecutivo, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP sono stati affidati con Delibera D.A. n.37/2017 alla Società in house "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l." per l'importo complessivo di € 233.055 oltre IVA e Cassa (Convenzione rep.n.462/2017).

Con Delibera n.61 del 17/10/2018 il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo degli interventi con una previsione di spesa per lavori pari a € 2.762.099,78 oltre IVA. Con la stessa delibera è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori mediante gara di appalto.

Nel corso del 2019 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta ATI ARKAIKOS RESTAURI S.r.l. Capogruppo Mandataria - General Costruzioni S.r.l. - Consorzio Stabile CONPAT S.c.a.r.l. di ROMA per l'importo di € € 2.005.678,94. La stipula del contratto di appalto è avvenuta nel mese di luglio 2019 (contratto rep.n.485/2019). I lavori hanno avuto inizio a seguito di consegna sotto riserva di legge in data 29/06/2019. L'importo complessivo rimodulato della spesa connessa all'iniziativa progettuale di che trattasi è stato rideterminato in € 3.294.326,36. I lavori principali sono stati eseguiti per la maggior parte nel corso dell'annualità 2020 e si prevede che vengano ultimati nel corso del 2021 durante il quale si prevede di conseguire un avanzamento della spesa per lavori e spese generali pari a complessivi € 1.106.689, corrispondente a circa al 100% delle somme residue da gestire. L'articolazione della spesa prevista nel 2021 è la seguente:

- 1) Lavori, espropriazioni, indagini, IVA ed altre voci: € 977.346;
- 2) Spese generali (IVA compresa): € 129.343.

L'importo di cui al punto 1) è comprensivo della spesa prevista per lavori da eseguirsi in amministrazione diretta (IVA compresa) pari a complessivi € 54.581.

COD. 2 – FSC 2014/20 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente.

Con delibera CIPE n. 54 dell'1/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) che ha ammesso a finanziamento, nell'ambito del Piano dighe, anche gli interventi di manutenzione straordinaria della Diga San Giovanni Corrente (n. arch. 854 B) nel Comune di Ceraso (SA). In

data 24/10/2017 è stato sottoscritto l'Accordo con il M.I.T., approvato con Delibera Presidenziale n.64 del 23/10/2017, riguardante il finanziamento dei suddetti interventi per l'importo complessivo di 1 milione di euro. Con Delibera della Deputazione amministrativa n.5/2017 e successiva convenzione rep.n.464/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi a farsi per l'importo complessivo di € 12.000 oltre IVA e Cassa (convenzione rep.n.464/2017). Nel corso del 2019 sono state svolte le seguenti attività:

- a) redazione della verifica idrologia idraulica della Diga San Giovanni a firma del prof. Pianese;
- b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente" a cura della Velia ingegneria Srl.

Il Ministero a seguito di istruttoria ha approvato con nota prot.n.16008 del 26/06/2019 la documentazione di cui al punto a); con nota prot.n.30143 del 6/12/2019 lo stesso Ministero ha richiesto al Consorzio di integrare ed adeguare il progetto di fattibilità di cui al punto b).

Nel corso del 2020 il Consorzio con Delibera Presidenziale n.50/2020 e convenzione rep.n.495/2020 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di svolgere le seguenti ulteriori attività tecniche e progettuali per un importo complessivo stabilito in € 109.943,72 oltre IVA e accessori:

A – Attività tecniche

- a.1 Rivalutazione della sicurezza idrologica ed idraulica dell'invaso, ivi compresa la determinazione della massima portata transitabile nell'alveo a valle;
- a.2 Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ivi compresa la redazione del Documento Preliminare alla Rivalutazione Sismica (DPRS) e del Piano delle indagini;
- a.3 Progetto di gestione dell'invaso;
- a.4 Piano di manutenzione dello sbarramento e delle opere di derivazione.

B – Attività progettuali/esecuzione lavori

- b.2 Progetto definitivo (escluso lo studio geologico);
- b.3 Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- b.4 Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel corso del 2021 si prevede di procedere alla progettazione degli interventi di che trattasi fino al livello esecutivo e di effettuare le prove geognostiche necessarie con una spesa stimata in € 470.508 di cui € 452.510 per lavori e € 17.998 per spese generali. I predetti importi corrispondono a circa il 50% della somma residua da gestire.

COD. 3 – Ammodernamento della presa "Massascusa" e ripristino delle connessioni ecologiche (patto territoriale per l'agricoltura del Cilento)

Nel 2017 il Consorzio ha sottoscritto con il Comune di Ceraso e la S.c.p.A. Sistema Cilento un protocollo di intesa riguardante la realizzazione di interventi per l'ammodernamento dell'opera

di presa consortile sul T.Palistro in località Massascusa del Comune di Ceraso. Con Delibera D.A. n.118/2016 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP, per l'importo complessivo di € 18.500 oltre IVA e Cassa (Convenzione rep.n.450/2017). Nel mese di gennaio 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il progetto definitivo in argomento, successivamente proposto a finanziamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) dalla Società Sistema Cilento nell'ambito dei fondi destinati all'attuazione del "Patto Territoriale del Cilento". L'importo complessivo della spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa progettuale in argomento (QTE) ammonta a € 241.714,60 di cui: € 180.000,00 per lavori principali a carico del finanziamento richiesto presso il MiSE ed € 61.714,60 per lavori da realizzarsi in economia mediante amministrazione diretta a carico del Consorzio. Con nota prot.n.2930 del 5/07/2017 il MISE ha comunicato l'avvenuto finanziamento dell'iniziativa progettuale in argomento. Nel corso del 2019 è stato redatto il progetto esecutivo degli interventi ed è stata effettuata la gara d'appalto per l'affidamento degli stessi. I lavori sono stati affidati nel mese di aprile 2019 alla ditta individuale Guerra Piero per l'importo di € 89.096 e sono stati ultimati nel corso della stessa annualità. Sono state altresì eseguite dal Consorzio parte delle lavorazioni previste in amministrazione diretta. Nel corso del 2020 tutte le attività lavorative ivi compresa la rendicontazione della spesa sostenuta sono state ultimate. Nell'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

COD. 21 – Allacciamento dell'acquedotto comunale "acqua di Nenna" del Comune di Salento e realizzazione impianto di sollevamento (Finanziamento Comune di Salento)

Con delibera n. 9 del 13/04/2018 il Consorzio ha assentito la presa in consegna della condotta comunale esistente denominata "Acqua di Nenna" in loc. Fasana del Comune di Salento ed ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di allaccio all'impianto irriguo consortile "Alento" mediante amministrazione diretta. Con delibera n. 27 del 20/07/2018 ha approvato la perizia tecnica predisposta dall'Ufficio tecnico consortile riguardante l'esecuzione dei predetti lavori di allaccio per una spesa prevista di € 53.124 comprensiva di IVA. Con successiva Delibera n.67 del 5/11/2018 è stato approvato l'Accordo ex art. 15 L. 241/90, sottoscritto in pari data, regolante i rapporti tra il Comune di Salento ed il Consorzio per l'esecuzione dei lavori con oneri a carico del Comune di Salento. Con la stessa Delibera è stato dato incarico alla Società in house "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l." di sviluppare la progettazione esecutiva degli interventi a farsi. Nel corso dell'annualità 2019 è stata redatta la progettazione esecutiva degli interventi in argomento ed è stato dato inizio all'esecuzione degli stessi mediante amministrazione diretta. Nel corso del 2020 tutte le attività lavorative ivi compresa la rendicontazione della spesa sostenuta sono state ultimate. Nell'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

COD. 23 - Parkway Alento (2° stralcio). (...) Infopoint e centro visita per l'informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali

L'iniziativa progettuale in argomento costituisce uno stralcio del progetto generale dal titolo "Parkway Alento" cofinanziato al 70%, per la sola spesa connessa alla progettazione, con D.D.R. Campania n.89/2017 a valere sul POC Campania 2014/2020 (fondo di rotazione – vedi cod.9 e 9.1). Il Consorzio con Delibera D.A. n.46/2017 e successiva convenzione rep.n.460 del 7/08/2017 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl la progettazione degli interventi in argomento da candidare a finanziamento nell'ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura 7.5.1. Il progetto esecutivo è stato redatto nel settembre 2017 per un importo complessivo dell'iniziativa pari a € 199.953 di cui € 139.977,56 per lavori. Nel corso del 2019 la Regione Campania con DICA n.54250437305 del 20/05/2019 ha finanziato il progetto sopracitato nell'ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura 7.5.1. Nel corso dello stesso anno è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori conclusasi con l'aggiudicazione degli stessi in favore della ditta Giotto Srl per l'importo di € 97.728. I lavori hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2019 sotto la direzione della società Velia Ingegneria e Servizi Srl.

Nel corso del 2020 tutte le attività lavorative ivi compresa la rendicontazione della spesa sostenuta sono state ultimate. Nell'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

COD. 24 - Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 28303 del 11 luglio 2019 è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 10.841.233,65, a valere sul FSC 2014/2020, per la realizzazione del progetto esecutivo dal titolo "Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento – Ristrutturazione, ammodernamento e completamento" redatto dalla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl. Nel corso del 2020 è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori che con Delibera 64/2020 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Gugliucciello Costruzioni SRL di Serre (SA) per l'importo complessivo di € 6.292.887,44 oltre IVA. I lavori saranno diretti dalla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl incaricata con Delibera D.A. n.32/2020 e convenzione rep.n.501/2020. Durante la stessa annualità si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi:

Commissione di gara: Ingg. Daniele, Mastracchio e Grasso nominati con D.P. n.29/2020;

Commissione di collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile: Ing. Iodice, Prof. De Marinis e Prof. Mancusi nominati con Delibera D.A. n.30/2020;

Collaudatore statico: Ing. Giuliani nominato con Delibera D.A. n.31/2020.

Nel corso del 2021 si prevede di conseguire una spesa complessiva pari a € 2.115.731, corrispondente al 20% dell'importo residuo da gestire, di cui € 1.928.494 per lavori e € 187.237 per spese generali.

COD. 25 – Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalunga (SA)

Con Delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell'ambito dell'Asse D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" del predetto Addendum, sono stati ammessi a finanziamento gli "Interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalunga (SA)".

In data 7/06/2019 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Consorzio Velia, nella qualità di soggetto attuatore, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il finanziamento degli interventi sopra menzionati per l'importo complessivo di 2.625.000 euro. Con Delibera D.A. n.37/2019 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l'incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP. Nel corso dell'annualità 2021 si prevede dare avvio alle attività progettuali ivi comprese le indagini geognostiche con una conseguente spesa complessiva stimata in € 262.500 e corrispondente al 10% dell'importo finanziato.

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE

COD. 4 - AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico - 1° lotto.

I lavori principali sono stati ultimati e collaudati. Il Consorzio ha redatto una perizia aggiuntiva da sottoporre al Commissario ad Acta ex-Agensud (che ha finanziato l'intervento), per l'importo di € 125'000, in relazione a esigenze sopravvenute relative a:

- movimento franoso riguardante una condotta irrigua consortile nel comune di Casal Velino;
- adeguamento impianti elettrici ed elettromeccanici consortili installata presso gli impianti di sollevamento del comprensorio Alento.

La realizzazione dei suddetti lavori, prevista mediante amministrazione diretta, sarà completata nel 2021 per un importo complessivo pari a circa € 113.000.

COD.5 - PS 29-172 - Ripristino viabilità Stio – Diga Alento.

A seguito dell'approvazione della rendicontazione finale dell'intero finanziamento è risultato che dal 2007 al 2010 le spese generali complessive ammontano a € 730'588,15. Dedotte dal suddetto importo le spese per incarichi professionali, pari a € 421'961,73, risulta che il rimborso spettante al Consorzio (spese generali) è pari a 308'626,42. I lavori principali nonché gli interventi di realizzazione della pavimentazione stradale e di barriere guardrail furono ultimati nel 2013 e collaudati nel corso del 2014. Nel corso dello stesso anno furono eseguiti sondaggi geognostici, nonché la demolizione dei baraccamenti ubicati in prossimità della Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento. Nel corso del 2017 sono stati eseguiti lavori di taglio della vegetazione, nonché rilievi topografici della strada. Nell'annualità 2021 non si prevede un ulteriore avanzamento della spesa.

COD. 6 - 8048/94 - Adeguamento e razionalizzazione sistema irriguo Palistro - 2° Stralcio - 1° lotto (Vasca Spineta).

I lavori necessari per rendere funzionali la vasca di accumulo "Spineta" sono stati eseguiti nell'ambito del progetto "Ammodernamento, adeguamento strutturale e completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – 1° STRALCIO" (rif. COD.7), finanziato con la Misura 1.4 del POR Campania 2000 – 2006 (rinvenienze).

Restano da impiegare somme residue del finanziamento 8048/94, pari a circa € 37.846, per la realizzazione di interventi accessori da eseguire parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a ditte esterne. La realizzazione dei suddetti lavori sarà effettuata nel corso del 2021.

COD. 7 - POR Campania 2000/2006 – Misura 1.4 – Ammodernamento, adeguamento strutturale e completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – 1° STRALCIO".

Con D.D.R. Campania n.192 del 30/12/2011 sono stati finanziati i lavori di "Ammodernamento degli impianti irrigui del Velia – 1° Stralcio" di importo pari a 4.986.302 euro. I suddetti lavori sono stati affidati mediante gara d'appalto nel 2013, ultimati nel mese di luglio 2016 e collaudati nel successivo mese di settembre. Con atto aggiuntivo n.5 al contratto principale di appalto, approvato con Delibera Presidenziale n.18 del 12/08/2016 e stipulato in pari data (rep.n.449 del 12/08/2016), è stato stabilito (art.9) che "tutte le lavorazioni e/o forniture non eseguite alla data del collaudo dovranno comunque essere completate entro 6 mesi dalla data del certificato di collaudo a pena escussione della polizza di cui all'art.6. Il suddetto termine temporale potrà essere prorogato su richiesta dell'Impresa previa autorizzazione da parte del Consorzio". Il termine temporale di cui all'art.9 dell'atto aggiuntivo n.5/2016 è stato stabilito alla data del 7/03/2017 e successivamente prorogato fino alla data del 7/09/2017. Alla data del 7/09/2017, termine di ultimazione stabilito con atto aggiuntivo n.7/2017, i lavori di cui trattasi non risultavano completati. Con nota prot.n.1565 del 26/09/2017 il Consorzio ha provveduto, ai sensi dell'art.9 dell'atto aggiuntivo n.5/2016, all'escussione della polizza fideiussoria n.581-250046951 per l'importo di € 210.845,12. Con delibera D.A. n.2/2018 è stato stabilito che i lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice saranno completati mediante amministrazione diretta ovvero affidamenti a ditte esterne. Con la stessa Delibera e successiva nota prot.n.370/2018 il Consorzio ha avviato il procedimento istruttorio per la denuncia e l'accertamento dei vizi e difetti riscontrati dopo il collaudo provvisorio dei lavori ai fini dell'escussione della polizza n. 0535410457 del 8/02/2017 rilasciata dalla HDI Assicurazioni a garanzia del saldo. Le attività di accertamento sono tuttora in corso.

In considerazione della mancata esecuzione delle attività manutentive offerte in sede di gara dalla ditta appaltatrice, il Consorzio con nota prot.n.276/2018 ha richiesto l'escussione parziale

della polizza assicurativa n.1701.1006038510 di importo complessivo pari a € 100.000 rilasciata dalla ITAS MUTUA. Per l'anno 2021 si prevede di conseguire una spesa per l'esecuzione in amministrazione diretta delle attività manutentive in danno alla ditta appaltatrice per l'importo di € 10.000. Nella stessa annualità saranno eseguiti i lavori di completamento (non eseguiti dall'appaltatore nei termini di cui al soprarichiamato atto aggiuntivo n.7/2017) per l'importo complessivo di € 210.845 parte mediante amministrazione diretta parte mediante affidamenti a ditte esterne.

LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI DEL CONSORZIO

COD.5 - Completamento impianto irriguo al servizio dell'alta e media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea 2°lotto - minicentrale idroelettrica del Palistro.

Nel 2012 il Consorzio ha redatto il progetto definitivo dal titolo "Completamento impianto irriguo al servizio dell'alta e media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea 2°lotto minicentrale idroelettrica del Palistro". L'importo complessivo del quadro economico allegato al suddetto progetto definitivo è pari a € 2.784.552,89 di cui € 498.525,93 per IVA.

Con il Bando rep. n. 27 del 08.07.2013 (A/G.C. IDRO n. 17), il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha indetto una procedura di pubblica evidenza preordinata al finanziamento della progettazione e della realizzazione di nuovi impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Con Decreto n.63 del 18/03/2014 il Ministero ha concesso al Consorzio il contributo "progettazione" di importo pari a € 34.290,40 per l'esecuzione delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione dei lavori di cui al progetto in epigrafe. Nel corso del 2015 il Consorzio ha trasmesso al Ministero la rendicontazione della spesa sostenuta a valere sul finanziamento concesso per un importo pari a € 54'920 (rif. bilancio consuntivo 2014).

Intanto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.145 del 22/09/2015, il Consorzio ha acquisito il provvedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio della minicentrale idroelettrica. Nel corso del 2016 la minicentrale è risultata inserita nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro GSE 2016 (D.M. 23.06.2016 - Codice Registro: IDRO_RG2016).

Nel corso del 2017 il Consorzio ha richiesto al MIPAAF l'assegnazione del contributo "realizzazione" di cui al Bando rep. n. 27 del 08.07.2013 preordinato alla realizzazione della minicentrale del Palistro per un importo pari a € 651'518 (685'808-34290). La suddetta richiesta è in corso di istruttoria presso lo stesso ministero. Nel corso dello stesso anno il Consorzio ha redatto il progetto esecutivo della Minicentrale idroelettrica del Palistro il cui importo complessivo della spesa è risultato pari a 2'108.991,95 oltre IVA pari € 425'889.03. Nelle more dell'assegnazione del contributo da parte del MIPAAF, il Consorzio ha fatto ricorso al mercato finanziario (mutuo presso l'Istituto di Credito Monte Pruno) al fine di dare inizio ai lavori della minicentrale e di avviare l'entrata in esercizio della stessa entro il termine stabilito al 18 febbraio 2020 (art.11 del D.M. 23.06.2016). La copertura finanziaria dell'iniziativa progettuale

in argomento è dunque articolata come segue:

- mercato finanziario (mutuo): € 2.000.000,00
- ulteriore linea di credito: € 418.000,00 (rimborso a compensazione IVA)
- a carico del Consorzio € 108.991,95

Nel 2018 con D.P. n.37/2018 e successiva convenzione rep.n.470 del 6/07/2018 è stato affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 61.000 oltre IVA e cassa l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Con DP n.51/2018 è stato affidato alla società EN3 srl di Potenza l'incarico di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel 2019, a seguito di gara d'appalto, i lavori per la realizzazione della Minicentrale del Palistro sono stati affidati con contratto rep.n.478 del 8/02/2019 alla ditta Ergonbluenergy di Treia (MC) per l'importo complessivo di € 1.293.547,23 oltre IVA. Nel corso della stessa annualità è stato conseguito un avanzamento percentuale dei lavori in argomento pari a circa l'80%.

Nel corso del 2020 i lavori hanno avuto termine e sono in corso le attività di collaudo. L'impianto idroelettrico è entrato in esercizio nel mese di febbraio 2020 entro il termine stabilito dall'art.11 del D.M. 23.06.2016 e successiva proroga. Nel corso dell'annualità 2021 si prevede di realizzare, mediante affidamento a ditte esterne, ulteriori interventi aventi ad oggetto il miglioramento dell'opera di presa "Massascusa" sul T.Palistro che alimenta l'impianto idroelettrico in argomento. La spesa che si prevede di conseguire è stata stimata in € 57.320.

LAVORI ULTIMATI O IN VIA DI ULTIMAZIONE NEL CORSO DEL 2020

Nessuno.

LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO - PROGETTAZIONE FINANZIATA A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE POC CAMPANIA 2014/2020

Con Decreto Dirigenziale n.89 del 13.07.2016, la Regione Campania ha approvato il bando di selezione per la costituzione di una graduatoria finalizzata al cofinanziamento, a valere sul POC Campania 2014/2020, delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione di operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti della programmazione 2014/2020. A valere sul predetto bando, il Consorzio è risultato destinatario di quattro contributi per il cofinanziamento delle spese di progettazione esecutiva, verifica e validazione delle seguenti iniziative progettuali:

- FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000";
- FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio);
- FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (...) fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio) - Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica.
- FR 430 Completamento schema idrico dell'Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio.

Le predette spese risultano cofinanziate al 70% a valere sul POC Campania 2014/2020 (fondo di rotazione) e per il restante 30% sono a carico del Consorzio.

COD.9 - FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000

Con D.D.R. n.89/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla progettazione degli interventi in argomento per la somma complessiva di € 229.000 oltre IVA e oneri previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del Consorzio Velia.

La spesa complessiva prevista per l'attuazione dell'iniziativa progettuale in argomento (quadro economico) è pari a 9.0 M€ di cui 5.8 M€ per lavori.

Con Delibera D.A. n.32/2017 e successiva convenzione rep.n.456 del 7/08/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 197.600 oltre IVA e cassa le seguenti prestazioni:

- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Supporto al RUP

Con Delibera Presidenziale n.32/2017 è stato affidato alla Società DEMA Engineering Srl di Roma l'incarico di verifica della progettazione per l'importo di € 11.500 Oltre IVA e Cassa

Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all'iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 30.541 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo acconto spettante alla Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'incarico a questa conferito. Nel corso del 2018 la spesa maturata in relazione all'iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 50.096 (IVA e cassa compresa) corrispondente all'anticipazione parziale del secondo acconto spettante alla stessa società.

Nel corso del 2019 è stata ultimata la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi da parte della Velia ingegneria Srl. Nel corso della stessa annualità è stata effettuata la verifica della progettazione con esito positivo da parte della DEMA Engineering Srl. Occorre precisare che la predetta iniziativa progettuale è stata suddivisa in più stralci progettuali (vedi cod.9.1) candidati a finanziamento a valere su specifiche misure del PSR Campania 2014/2020 ovvero altre fonti di finanziamento pubblico. L'attività di progettazione degli interventi è stata ultimata nel corso del 2019. Nel corso dell'anno 2021 il progetto sarà proposto a finanziamento a valere sui fondi FSC 2014/2020 ovvero sul PSR Campania 2014/2020.

COD.9.1 - FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). (...) Infopoint e centro visita per l'informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali (progetto finanziato nel 2019 – vedi COD.23)

Nell'ambito dell'iniziativa progettuale di cui al punto precedente (FR427), il Consorzio con Delibera D.A. n.46/2017 e successiva convenzione rep.n.460 del 7/08/2017 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 9.810 oltre IVA e cassa la progettazione di uno stralcio progettuale dal titolo "*Infopoint e centro visita per l'informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali*" da candidare a finanziamento nell'ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura 7.5.1. Nel mese di settembre 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo sopraccitato di importo complessivo pari a € 199.953 di cui € 139.977,56 per lavori approvato con Delibera D.A. n.75 del 22/09/2017.

Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all'iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 12.447 (IVA e cassa compresa) corrispondente al compenso spettante alla predetta società in house

per le attività a questa conferite. Nel corso del 2018 non sono state sostenute ulteriori spese. Nel 2019 la Regione Campania ha finanziato il progetto di che trattasi con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Misura 7.5.1. Si rimanda al COD.23.

COD.10 - FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio)

Con D.D.R. n.42/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 206.000 oltre IVA e oneri previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del Consorzio Velia. La spesa complessiva prevista per l'attuazione dell'iniziativa progettuale in argomento (quadro economico) è pari a 11,1 M€ di cui € 7,5 M€ per lavori.

Con Delibera Presidenziale n.29/2017 e successiva convenzione rep.n.457 del 7/08/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 172.500 oltre IVA e cassa le seguenti prestazioni:

- Progetto definitivo;
- Progetto esecutivo;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Supporto al RUP.

La progettazione degli interventi è stata completata nel corso dell'annualità 2019. Nel corso del 2021 non si prevede di conseguire alcuna spesa giacché le attività di progettazione sono da ritenersi concluse. Il progetto sarà proposto a finanziamento nel corso dell'annualità 2021 a valere sui fondi FSC 2014/2020 ovvero sul PSR Campania 2014/2020.

COD.10.1 - FR 428 - Parkway Alento (2° stralcio). (...) Creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario nelle pertinenze dell'invaso di Piano della Rocca

Nell'ambito dell'iniziativa progettuale di cui al punto precedente (Cod.10 - FR428), il Consorzio con Delibera Presidenziale n.48/2017 e successiva convenzione rep.n.461 del 7/08/2017 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 28.180 oltre IVA e cassa la progettazione di uno stralcio progettuale esecutivo dal titolo *"Creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario nelle pertinenze dell'invaso di Piano della Rocca"*. Il progetto esecutivo sopracitato è stato redatto nel settembre 2017 con un importo complessivo pari a € 620.513 di cui € 442.276 per lavori. Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n.55 del 14/09/2017 ed è stato proposto a finanziamento a valere sulla misura 4.4.2 del PSR Campania 2014/2020. L'istruttoria della domanda di finanziamento da parte della Regione Campania si è conclusa nel 2020 con esito negativo. Nel corso della stessa annualità, l'iniziativa progettuale in argomento è stata ricompresa nel progetto esecutivo dal titolo *"Completamento schema idrico dell'Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio"* (rif. cod.12).

COD.11 - FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (...) fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio) - Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica

Con D.D.R. n.36/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 39.000 oltre IVA e oneri previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del Consorzio Velia. La spesa complessiva prevista per l'attuazione dell'iniziativa progettuale in argomento (quadro economico) è pari a 4,4 M€ di cui € 3,0 M€ per lavori.

Con Delibera Presidenziale n.30/2017 e successiva convenzione rep.n.458 del 7/08/2017, il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 39.500 oltre IVA e cassa le seguenti prestazioni:

- Progetto definitivo (aggiornamento);
- Progetto esecutivo;
- Piano di sicurezza e coordinamento.

Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all'iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 8.882 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo acconto spettante alla predetta società in house per le attività a questa conferite. Nel corso del 2018 è stata affidata alla ditta GEOCAMPANIA Srl di Boscoreale (NA) l'esecuzione di indagini geognostiche riferite ai siti oggetto degli interventi per l'importo di € 9.638,84 oltre IVA. Nel mese di settembre dello stesso anno la Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo sopraccitato di importo complessivo pari a € 5,8 milioni di cui € 3,8 milioni per lavori. Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n.45 del 10/09/2018 e con la stessa delibera è stata indetta la conferenza di servizi. Nel corso del 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa giacché le attività di progettazione sono da ritenersi concluse. Il progetto sarà proposto a finanziamento nel corso dell'annualità 2021 a valere sui fondi FSC 2014/2020 ovvero sul PSR Campania 2014/2020.

COD.12 - FR 430 Completamento schema idrico dell'Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio

Con D.D.R. n.43/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 67.000 oltre IVA e oneri previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del Consorzio Velia. Con Delibera D.A. n.33/2017 e successiva convenzione rep.n.459 del 7/08/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l'importo complessivo di € 47.000 oltre IVA e cassa le seguenti prestazioni:

- Progetto definitivo (aggiornamento)
- Progetto esecutivo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Supporto al RUP

Con la stessa delibera è stato affidato lo studio geologico degli interventi previsti in progetto ad un professionista esterno (Dott.Geol. Peduto) per l'importo di € 5.000 oltre IVA e Cassa.

Nel mese di agosto 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo in argomento di importo complessivo pari a 8.4 M€ di cui € 5.4€ per lavori.

Con Delibera Presidenziale n. 43 del 28.07.2017 e successiva lettera di affidamento prot.n.1233 del 28.07.2017, il Consorzio ha affidato alla Società Inarcheck Spa di Milano l'incarico di verifica del progetto

esecutivo in argomento, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016. L'importo del contratto, sottoscritto in data 28/07/2017, è stato stabilito in € 20.000 oltre IVA e Cassa. L'attività di verifica si è conclusa nel mese di agosto 2017. Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n.54/2017 ed è stato proposto a finanziamento nell'ambito dell'operazione denominata "Completamento impianto irriguo dell'Alento" a valere sul PSR Nazionale 2014/2020 – Misura 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue - Bando di cui al Decreto MIPAAF n. 31990 del 30/12/2016. . Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all'iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 91.354 (IVA e cassa compresa).

Con nota prot.n. 9281 del 1/03/2018, il MIPAAF ha comunicato che la domanda di finanziamento connessa al progetto di che trattasi è stata ritenuta irricevibile. Nel corso del 2018 e del 2019 non sono state sostenute spese. Nel corso del 2020 il progetto in argomento è stato aggiornato ed integrato con gli interventi di cui al progetto "Parkway Alento (2° stralcio). (...) Creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario nelle pertinenze dell'invaso di Piano della Rocca" (rif. cod.10.1) per essere proposto a finanziamento nell'ambito del bando di selezione delle proposte progettuali da finanziare con risorse del FSC 2014-2020-POA Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue (...)" – Decreto MIPAAF n.39228/2019. L'istruttoria della domanda di finanziamento presso il Ministero è in corso. Nelle more dell'ottenimento del predetto finanziamento per l'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

Iniziative finanziate riguardanti attività immateriali (progetti di promozione del territorio, studi, ricerche, etc.) da eseguire nel corso del 2019

COD.16 - Agrobiodiversità autoctona del Cilento e miglioramento dell'efficienza irrigua - AGRIBIOCILENTO (capofila Consorzio Velia)

Il Consorzio Velia è capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata Progetto AGRIBIOCILENTO, in partenariato con il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli e l'associazione Legambiente Campania ONLUS. Gli obiettivi del Progetto AGRIBIOCILENTO sono:

- la conoscenza da parte dei portatori di interesse pubblici e privati delle strategie per il rilancio delle produzioni dell'agrobiodiversità autoctona e l'ottimizzazione della risorsa idrica mediante animazione sulle misure del PSR indicate nel progetto;
- il rilancio di un paniere di prodotti dell'agrobiodiversità autoctona;
- l'attività di sensibilizzazione finalizzata alla salvaguardia della biodiversità naturalistica e alla protezione e gestione del suolo;
- la tutela e valorizzazione del paesaggio (ricostituzione delle siepi, muretti a secco, ciglionamenti, rinaturalizzazione di zone degradate o abbandonate); l'informazione e formazione sulle buone pratiche agricole;
- la sensibilizzazione rispetto a tecniche di gestione finalizzate alla tutela della risorsa idrica;

Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) 54250370852 del 10/07/2018 la predetta iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Campania nell'ambito della misura 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020. La spesa complessiva è stimata in € 140.237,48 (spesa ammessa) di cui € 98.166,23 finanziata (contributo concesso pari al 70% della spesa ammessa).

Partner	CUAA	Imponibile ammesso	IVA ammessa	Spesa Ammessa	Contributo concesso
Consorzio di Bonifica Velia	80021580651	€ 99.791,34	€ 10.362,00	€ 110.153,34	€ 77.107,34
Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli	00876220633			€ 27.084,14	€ 18.958,89
LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS	06676380634			€ 3.000,00	€ 2.100,00
Totali		€ 99.791,34	€ 10.362,00	€ 140.237,48	€ 98.166,23

Nel corso del 2019 sono state svolte una parte delle attività finanziate corrispondenti a circa il 50% della spesa finanziata. Nel corso dell'annualità 2020 sono state concluse e rendicontate tutte le attività riferite all'iniziativa in argomento. Nell'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

COD.17 - Cilento: suolo, paesaggio e biodiversità - CiSPaB (capofila Consorzio Velia)

Il Consorzio Velia è capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata "Progetto CISPAB: Cilento: Suolo, Paesaggio & Biodiversità", in partenariato con il Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli, l'associazione Legambiente Campania ONLUS, nonché con diverse imprese agricole del territorio. Il Progetto CISPAB si pone l'obiettivo di creare una rete di cooperazione al fine di realizzare interventi integrati di mitigazione del dissesto idrogeologico, tutela del paesaggio e salvaguardia della biodiversità.

Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) 54250370852 del 9/07/2018 la predetta iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Campania nell'ambito della misura 16.5.1 del PSR Campania 2014/2020. La spesa complessiva connessa all'iniziativa è stimata in € 140.235,37 (spesa ammessa) di cui € 98.164,76 finanziata (contributo concesso pari al 70% della spesa ammessa).

Partner	CUAA	Imponibile ammesso	IVA ammessa	Spesa Ammessa	Contributo concesso
Consorzio di Bonifica Velia	80021580651	38.694,02	4.532,00	€ 43.226,02	€ 30.258,21
Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli	00876220633			86.209,35	€ 60.346,55
LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS	06676380634			€ 5.800,00	€ 4.060,00
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania	93004840653			€ 5.000,00	€ 3.500,00
Totali		€ 38.694,02	€ 4.532,00	€ 140.235,37	€ 98.164,76

Nel corso del 2019 sono state svolte una parte delle attività finanziate corrispondenti a circa il 50% della spesa finanziata. Nel corso dell'annualità 2020 sono state concluse e rendicontate tutte le attività riferite all'iniziativa in argomento. Nell'annualità 2021 non si prevede di conseguire alcuna ulteriore spesa.

LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

Nella tabella 2 che segue, si riportano gli interventi in attesa di finanziamento. Occorre evidenziare che tali interventi, ancorché possano essere finanziati nel corso dell'anno, non sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio.

Tab.2 - LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO		
Cod.	Titolo del progetto	QTE
A	Ripristino viabilità e collegamento di servizio del bacino dalla Diga V° Lotto. Completamento.	€ 16 886 477
B	Sistema di distribuzione intersettoriale 3°lotto di completamento- 1° stralcio	€ 10 000 000
C	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. Rete di adduzione e distribuzione	€ 10 000 000
D	Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)	€ 4 000 000

Gli interventi sopra elencati sono sintetizzati di seguito:

- A. Completamento strada provinciale 159/b per il collegamento Diga Alento – Stio: il Consorzio dispone del progetto esecutivo “da revisionare” dei lavori in argomento il cui importo è stato stimato in 16,8 milioni di euro. Il suddetto progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con DDR n.143 del 9/04/2019 e successive modificazioni intervenute con DDR n. 48 del 04/09/2020 con fondi a valere sul POC Campania 2014/2020. Il finanziamento predetto è in corso di perfezionamento e si è in attesa che venga sottoscritta la convenzione regolante il finanziamento assentito.
- B. Nel mese di settembre 2020 il Consorzio ha partecipato al bando di selezione delle proposte progettuali da finanziare con risorse del FSC 2014-2020-POA Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue (...)” – Decreto MIPAAF n.39228/2019 con il progetto esecutivo dal titolo “Completamento schema idrico dell’Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio” avente un importo complessivo dell’investimento pari a circa 10 Meuro. L’istruttoria della domanda di finanziamento presso il Ministero è in corso.
- C. Con Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020 il Consorzio ha aderito all’accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania (CIMF), riguardante l’attuazione dell’iniziativa progettuale dal titolo “MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. Rete di adduzione e distribuzione”. Il predetto accordo regolante i rapporti per lo sviluppo dell’iniziativa progettuale in argomento è stato sottoscritto tra le parti in data 31/07/2020. Nel mese di settembre 2020 la società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl ha redatto il progetto esecutivo in argomento avente un importo complessivo dell’investimento pari a circa 10 Meuro. Nello stesso mese il progetto è stato proposto a finanziamento nell’ambito del bando di selezione delle proposte progettuali da finanziare con risorse del FSC 2014-2020-POA Sottopiano 2

“Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue (...)” – Decreto MIPAAF n.39228/2019. L’istruttoria della domanda di finanziamento presso il Ministero è in corso.

D. Con D.D.R. n.239 del 24/07/2018 la Regione Campania ha approvato il Bando di selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. Il Consorzio intende partecipare al predetto bando con l’iniziativa progettuale dal titolo “Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)” il cui importo dei lavori è stabilito pari a circa 2.9 milioni di euro. La progettazione esecutiva degli interventi è stata affidata alla società in house Velia Ingegneria e Servizi srl con Delibera Presidenziale n.46/2018 e successiva convenzione rep.n.471 del 14/09/2018. Il progetto è stato proposto a finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura 4.3.2 ed è in corso di istruttoria.

E’ probabile che gli interventi sopra riportati siano finanziati nel corso dell’anno, ma prudenzialmente non se ne tiene conto ai fini delle previsioni di bilancio.

Prignano Cilento (SA), novembre 2020.

Il Direttore
Ing. Marcello Nicodemo

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Chirico

